

CITTA' METROPOLITA DI REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA



VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

Completamento della Sistemazione Idraulica del Torrente Salice nel Comune di Ardore (RC)

Elaborati:

1	- RELAZIONE TECNICA	
2	- COROGRAFIA	Scala 1:25000
3	- PLANIMETRIA GENERALE	Scala 1:1000
4	- PLANIMETRIE CATASTALI (Intervento n. 1 e Intervento n.2)	Scala 1:2000
5a	- RILIEVO PLANIMETRICO E SEZIONI (Intervento n. 1 dalla Sez. 1 alla Sez. 20)	Scala 1:500
5b	- RILIEVO PLANIMETRICO E SEZIONI (Intervento n. 2 dalla Sez. 34 alla Sez. 46)	Scala 1:500
6a	- PLANIMETRIA E SEZIONI DI PROGETTO (Intervento n. 1 dalla Sez. 1 alla Sez. 20)	Scala 1:500
6b	- PLANIMETRIA E SEZIONI DI PROGETTO (Intervento n. 2 dalla Sez 34 alla Sez. 46)	Scala 1:500
7a	- PROFILO STATO DI FATTO E DI PROGETTO (Intervento n. 1 sez 1-20)	Scala 1:1000
7b	- " " " " (Intervento n. 2 sez 34 - 46)	Scala 1:500
8a	- PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA (Intervento n. 1)	Scala 1:200
8b	- PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA (Intervento n. 2)	Scala 1:200
9	- RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA	
9b	- VISTA AEREA (intervento n. 1 e n.2)	Scala 1:2000
10	- SEZIONI - Muro Argine e Collettore a cielo aperto - Intervento n. 1	Scala 1:50
11	- SEZIONE TIPO Intervento N. 2	Scala 1:50
12	- CALCOLI STATICI (Muro d'argine Intervento n. 1)	
13	- " " (Collettore Aperto in C.A. Intervento n. 1))	
14	- ESECUTIVI CANTIERE (Muro d'Argine Intervento n. 1))	Scala 1:50
15	- " " (Collettore Aperto Intervento n.1)	Scala 1:50
16	- CALCOLO E VERIFICHE IDRAULICHE TORRENTE SALICE	
17	- RELAZIONE SUI MATERIALI	
18	- RELAZIONE GEOTECNICA	
19	- RELAZIONE SULLE FONDAZIONI	
20	- ELENCO PREZZI UNITARI DI PERIZIA	
21	- COMPUTO METRICO DI PERIZIA	
22	- QUADRO COMPARATIVO	
23	- QUADRO ECONOMICO	
24	- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE	
25	- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	
28	- PIANO SICUREZZA CANTIERE	
29	- ELENCO PREZZI DELLA SICUREZZA DI VARIANTE	
30	- COMPUTO SICUREZZA DI VARIANTE	
31	- CRONOPROGRAMMA DI VARIANTE	

Progettista: Dott.Ing. Francesco OLIVA

Direttore dei Lavori: Dott.Ing. Francesco OLIVA

Reggio Calabria li':

Responsabile Unico del Procedimento:
Geom. Saverio CALAFIORE

Cronoprogramma delle attività

Progetto per la Sistemazione Idraulica del Torrente Salice

02/01/2018 - 30/10/2018 (302 gg)

	02/01/2018	01/02/2018	03/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	31/07/2018	30/08/2018	29/09/2018	30/10/2018	
ALLESTIMENTO CANTIERE RECINZIONE CON TUBI, PANNELLI O RETE	02/01/2018 - 13/06/2018											163
ALLESTIMENTO CANTIERE SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ PER LE PERSONE - INSTALLAZI	04/01/2018 - 30/09/2018											270
ALLESTIMENTO CANTIERE MACCHINE E ATTREZZATURE - CARICO E SCARICO DEL MEZZO D	08/01/2018 - 04/06/2018											148
ALLESTIMENTO CANTIERE BONIFICA DEL TERRENO - ESTIRPAZIONE DELLA VEGETAZIONE	09/01/2018 - 15/06/2018											158
OPERE DI SCAVO SBANCAMENTO GENERALE CON MACCHINE OPERATRICI E AUT	09/01/2018 - 31/08/2018											235
OPERE DI SCAVO SCAVI DI FONDAZIONE ESEGUITI CON ESCAVATORE	09/01/2018 - 12/10/2018											277
DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI ESEGUITE CON MACCHINE	15/01/2018 - 31/05/2018											137
FONDAZIONI CASSERATURE IN LEGNO PER PLINTI E TRAVI CONTINUE IN CAL	15/01/2018 - 28/09/2018											257
STRUTTURE IN ELEVAZIONE LAVORAZIONE DEL FERRO	15/01/2018 - 24/10/2018											283
STRUTTURE IN ELEVAZIONE - VERTICALI CASSERATURE IN LEGNO	18/01/2018 - 25/10/2018											281
STRUTTURE IN ELEVAZIONE - VERTICALI POSA DEL FERRO LAVORATO	20/01/2018 - 20/10/2018											274
FONDAZIONI GETTO DEL CALCESTRUZZO CON AUTOBETONIERA	22/01/2018 - 10/09/2018											232
STRUTTURE IN ELEVAZIONE - VERTICALI GETTO DEL CALCESTRUZZO CON AUTOBETONIERA E AUTOPOM	24/01/2018 - 30/08/2018											219
STRUTTURE IN ELEVAZIONE GETTO DEL CALCESTRUZZO SU RETE ELETTRICALI CON A	30/01/2018 - 26/10/2018											270
STRUTTURE IN ELEVAZIONE - VERTICALI DISARMI E PULIZIE	29/06/2018 - 30/10/2018											124
SMOBILIZZO CANTIERE SMONTAGGIO DELLA RECINZIONE E DELLE BARACCHE	25/10/2018 - 30/10/2018											6
SMOBILIZZO CANTIERE SMONTAGGIO DELLA RECINZIONE E DELLE BARACCHE	25/10/2018 - 30/10/2018											6
SMOBILIZZO CANTIERE SMONTAGGIO DEI BASAMENTI DELLE BARACCHE E DELLE MACC	28/10/2018 - 30/10/2018											3
SMOBILIZZO CANTIERE SMONTAGGIO DEI BASAMENTI DELLE BARACCHE E DELLE MACC	28/10/2018 - 30/10/2018											3