



**Piano di Sviluppo e Coesione
della Città Metropolitana di Reggio Calabria
delibera del CIPESS n. 81/2021**

**STATO DI AVANZAMENTO E
RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021**

Indice e contenuti

1. IDENTIFICAZIONE PIANO	3
2. AUTORITÀ RESPONSABILE	3
3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	3
4. GENESI DEL PIANO	3
5. PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali).....	3
6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC	8
6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE	8
6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO	8
6.3 AVANZAMENTO FINANZIARIO	8
7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO.....	9
8. QUADRO DELLE ECONOMIE	9
9. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	9
10. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	9
11. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS N.2/2021) -FOCUS ..	10
12. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	11
13. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	13
14. ASSISTENZA TECNICA.....	15
15. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	15
16. Tabelle allegate.....	15

1. IDENTIFICAZIONE PIANO

Amministrazione di riferimento	Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 10 Pianificazione - Valorizzazione del territorio - Leggi speciali
Atto di approvazione	Delibera CIPESS n. 81 del 22/12/2021 – Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Altri riferimenti normativi	<ul style="list-style-type: none">• Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”• Delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021 “Fondo Sviluppo e Coesione. Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)”

2. AUTORITÀ RESPONSABILE

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 41 del 11/10/2017 è stato designato quale Responsabile Unico del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria l'Ing. Pietro Foti, dirigente dell'allora “Settore Pianificazione territoriale - Urbanistica - Espropri”. A seguito della confluenza dello strumento programmatico del Patto nel PSC, con la citata delibera CIPESS 81/2021, l'Autorità Responsabile del PSC è assunta in capo al medesimo Ing. Pietro Foti, quale dirigente del Settore ora rinominato “Settore 10 - Pianificazione - Valorizzazione del territorio - Leggi speciali”.

3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 52 del 02/10/2019 è stato designato quale Responsabile per la Certificazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria il Dott. Vincenzo Cuzzola, dirigente del “Settore 4 – Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate” della Città Metropolitana di Reggio Calabria. A seguito della confluenza dello strumento programmatico del Patto nel PSC, con la citata delibera CIPESS 81/2021, l'Organismo di Certificazione del PSC è assunto in capo al medesimo Dott. Vincenzo Cuzzola, quale dirigente del medesimo “Settore 4 – Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate”.

4. GENESI DEL PIANO

Il valore complessivo del PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria è pari a 136,00 milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020, attraverso lo strumento del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria:

Programmazione FSC	Numero Interventi	Finanziamento FSC	Trasferito al 31.12.2021
Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana RC	240	136 M€	136 M€

5. PSC- QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

L'art. 44 del DL legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2018, n. 58, introduce il riferimento al “Piano Sviluppo e Coesione”, che prevede modalità unitarie di gestione e monitoraggio per tutti gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) seppure derivanti da cicli di programmazione differenti (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020).

La norma, al comma 7, stabilisce che il Piano di Sviluppo e Coesione in sede di prima approvazione possa contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, in ragione della coerenza con le “missioni” della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l’obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il 31 dicembre 2022 (Legge 17 giugno 2021, n. 87).

In esito alle verifiche istruttorie condotte dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale ai sensi dell’art. 44 del DL 34/2019 in merito alle risorse FSC (2000-2006 e 2007-2013) a titolarità regionale, il CIPESS ha approvato il Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria con propria deliberazione n. 81 del 22 dicembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 64 del 17 marzo 2022.

In prima approvazione, il PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria (di seguito PSC) è articolato nella sola sezione ordinaria, non essendo presenti interventi nella sezione speciale di cui alla citata Delibera CIPESS n. 2/2021. La sezione contiene tutti gli interventi confermati per articolazione tematica a seguito verifiche ex art. 44 del DL 34/2019, di derivazione FSC 2014/2020, come di seguito composta:

- 90,10 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera a)
- 45,90 milioni di euro ex art. 44, comma 7, lettera b).

Tabella 1 - Delibera CIPESS 81/2021 - Piano Finanziario PSC - Sezione Ordinaria
Interventi confermati per articolazione tematica (valori in Mln €)

Area tematica	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
1 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00
2 DIGITALIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00
3 COMPETITIVITÀ IMPRESE	26,69	0,00	0,00
4 ENERGIA	1,60	0,00	0,00
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	24,97	0,00	0,00
6 CULTURA	13,98	0,00	0,00
7 TRASPORTI E MOBILITÀ	3,71	0,00	0,00
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	24,74	0,00	0,00
9 LAVORO E OCCUPABILITÀ	0,00	0,00	0,00
10 SOCIALE E SALUTE	3,00	0,00	0,00
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	22,41	0,00	0,00
12 CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	4,36	0,00	0,00
NON ATTRIBUITO / DA ASSESTARE NEL MONITORAGGIO	10,53	0,00	0,00
Totale	136,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Nazionale di Monitoraggio al 31/12/2020 e esiti istruttoria art. 44, comma 7, DL 34/2019 e s.m.i

La Delibera 2/2021 ha inoltre definito le regole in tema di governance, monitoraggio, sorveglianza per la programmazione e gestione degli interventi, e per l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. In attuazione di tali indicazioni, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha provveduto a nominare il Comitato di Sorveglianza del PSC 2014/2020, con decreto Sindaco Città Metropolitana n. 17 del 19.4.2022.

Le disposizioni della Delibera di approvazione del PSC prevedono inoltre che su proposta dell’Amministrazione titolare responsabile del PSC, il Comitato di Sorveglianza provvede ad integrare il PSC con:

- settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato;
- piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio.

In sede di prima approvazione del Piano, l'attribuzione alle 12 aree tematiche previste per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione delle risorse rispondenti ai requisiti di cui all'art. 44, comma 7, del DL 34/2019 è stata preliminarmente operata a livello centrale in base alle classificazioni dei progetti presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio alla data del 31 dicembre 2020.

In adempimento a quanto stabilito dalla Delibera CIPESS 81/2021, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha conseguentemente proceduto ad un'attività di assestamento (correzione-integrazione) delle Aree Tematiche e degli interventi ad esso afferenti, rendendo coerenti gli stessi con i Settori di intervento e gli obiettivi e indicatori individuati. In considerazione delle operazioni di riallineamento effettuate, per ciascuna area tematica rilevante è stata elaborata una *proposta di riclassificazione* degli interventi per Aree tematiche e secondo i settori d'intervento previsti per il PSC e corrispondenti importi finanziari; sono stati quindi individuati gli obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato, in coerenza con quelli previsti dalla programmazione comunitaria 2014-2020; con riferimento al piano finanziario complessivo del PSC, sono state esplicitate le previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio (2022-2023-2024).

Di seguito si riportano le tabelle sintetiche che esplicitano il Piano finanziario complessivo del PSC attualizzato, rimandando agli allegati l'esplicitazione analitica.

Tabella 2 - Aree tematiche – Avanzamento finanziario al 31.12.2021

Area tematica	Settori di Intervento	PSC - sezione ordinaria
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 - SISTEMI E SERVIZI PRODUTTIVI	3.419.000,00 €
04 – ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	850.000,21 €
	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	-
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	766.000,00 €
	05.02 - RISORSE IDRICHE	5.100.000,00
	05.03 - RIFIUTI	9.189.178,65 €
	05.04 - NATURA E BIODIVERSITÀ	12.023.336,57 €
06 – CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	20.361.593,34 €
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 - TRASPORTO STRADALE	14.585.163,64 €
	07.02 - MOBILITÀ URBANA	4.500.000,00 €
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	47.284.629,06 €
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	3.000.000,00 €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	9.075.612,17 €
12 – CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO P.A.	4.000.000,00 €
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	1.845.486,36 €
Totale complessivo		136.000.000,00 €

Nella tabella che segue è possibile cogliere il quadro degli obiettivi perseguiti con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ricomprese nel PSC, con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato, così come individuati nel rispetto delle disposizioni dettate dalla delibera CIPESS n. 2/2021 e in coerenza con quelli

previsti dalla programmazione comunitaria 2014-2020 o, laddove quest'ultimi non disponibili, del PAR FSC 2007-2013.

Tabella 3 - Obiettivi e Indicatori – Sezione ordinaria

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO
3 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	3.1 SISTEMI E SERVIZI PRODUTTIVI	<i>Sostegno di strutture, investimenti e servizi per la competitività delle imprese in tutti settori, ivi inclusi i settori dell'agricoltura, del turismo e delle imprese culturali e creative.</i>	IO 3.1.1 - Numero di imprese coinvolte	IR 3.1.1 - Presenze presso le strutture di ricettività coinvolte
			IO 3.1.2 - Superficie oggetto di intervento (immobili e spazi da adibire a servizi e attività imprenditoriali nuove o migliorate)	IR 3.1.2 - Percentuale (%) di popolazione – in rapporto al numero di residenti totali del Comune – interessata da progetti/interventi di rivitalizzazione di aree degradate per servizi e attività imprenditoriali nuove o migliorate
4 - ENERGIA	4.1 - EFFICIENZA ENERGETICA	<i>incrementare l'efficienza energetica, anche mediante la diffusione dei sistemi di produzione di energia rinnovabile e delle smart grid, reti e punti di accumulo dotati di tecnologie intelligenti</i>	IO 4.1.1 - Edifici e spazi pubblici con prestazione energetica migliorata	IR 4.1.1 - Diminuzione del consumo di energia primaria degli edifici e degli spazi pubblici
	4.2 - ENERGIA RINNOVABILE		IO 4.2.1 - Progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	IR 4.2.1 - Totale energia rinnovabile prodotta
5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	5.1 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	<i>promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici; promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile; promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse e rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento</i>	IO 5.1.1 - Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane o le inondazioni (fasce costiere, rive fluviali, rive lacustri, ecc.)	IR 5.1.1 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima
			IO 5.1.2 - Interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici	IR 5.1.2 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali non connessi al clima e rischi causati da attività umane
			IO 5.2.1 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico	IR 5.2.1 - Utenze servite dalle reti pubbliche di approvvigionamento idrico realizzate o migliorate
			IO 5.2.2 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue	IR 5.2.2 - Utenze che usufruiscono di impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue
	5.3 - RIFIUTI		IO 5.3.1 - Interventi di potenziamento e/o miglioramento dei servizi di raccolta differenziata	IR 5.3.1 - Incremento percentuale delle utenze servite dai servizi di raccolta differenziata
	5.4 - NATURA E BIODIVERSITÀ		IO 5.4.1 - Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno per fini diversi dall'adattamento ai cambiamenti climatici: superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a raggiungere un migliore stato di conservazione (ha)	IR 5.4.1 - Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi nuove o migliorate
06 - CULTURA	6.1 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	promuovere la cultura e rafforzare il ruolo della cultura, per concorrere a realizzare un'Italia e un'Europa più vicine ai cittadini; tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico locale.	IO 6.1.1 - Numero di edifici e siti culturali/turistici beneficiari di un sostegno, nuovi o modernizzati	IR 6.1.1 - % di edifici e siti di interesse storico-artistico recuperati e resi nuovamente fruibili o accessibili, su quelli oggetto di intervento
7 - TRASPORTI E MOBILITÀ	7.1 - TRASPORTO STRADALE	sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile; promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio.	IO 7.1.1 - Numero di infrastrutture stradali nuove o modernizzate	IO 7.1.1 - Metri lineari di infrastrutture stradali nuove o modernizzate su cui si interviene
	7.2 - MOBILITÀ URBANA		IO 7.2.1 - Numero di nuove aree di parcheggio	IO 7.2.1 - Numero di nuovi stalli realizzati
8 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	8.1 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	promuovere lo sviluppo sociale ed economico e la sicurezza nelle aree urbane, per concorrere a realizzare un'Italia e un'Europa più vicine ai cittadini. Riqualificare edifici e spazi pubblici volti ad ospitare servizi e attività di interesse collettivo, ivi comprese le finalità di rigenerazione delle periferie, di infrastrutture verdi urbane, di strutture per la promozione della pratica sportiva, di miglioramento della sicurezza e legalità dei luoghi	IO 8.1.1 - Numero di interventi di riqualificazione urbana (spazi e/o edifici di pubblica utilità)	IR 8.1.1 - Metri quadri di superficie interessate da interventi di riqualificazione urbana, su spazi ed edifici di pubblica utilità
			IO 8.1.2 - Numero di servizi offerti, presso spazi e/o edifici di pubblica utilità riqualificati	IR 8.1.2 - Numero di utenti beneficiari dei servizi nuovi o modernizzati offerti, presso spazi e/o edifici di pubblica utilità riqualificati

10 - SOCIALE E SALUTE	10.1 - STRUTTURE SOCIALI	incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva; migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture dedicate in ambito sociale e sanitario, per concorrere a realizzare un'Italia e un'Europa più sociali e inclusive.	IO 10.1.1 - Numero di strutture per l'infanzia oggetto di intervento	IR 10.1.1 - Numero di utenti delle strutture per l'infanzia nuove o modernizzate
	10.2 - STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE		IO 10.2.1 - Numero di strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	IR 10.2.1 - Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.1 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	rafforzare i sistemi di istruzione e formazione, l'accesso alle competenze, l'apprendimento permanente, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture educative e formative dedicate.	IO 11.1.1 - Numero delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	IR 11.1.1 - Numero annuale di utenti nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.1 - RAFFORZAMENTO P.A.	rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate per un'Amministrazione Pubblica efficiente; sostenere azioni necessarie per l'Amministrazione e l'utilizzo efficace dei fondi, nonché per lo svolgimento di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione.	IO 12.1.1 - Organismi pubblici coinvolti nell'attuazione e gestione dell'intervento	IR 12.1.1 - Strumenti di studio e pianificazione acquisiti IR 12.1.2 - Attività di informazione e comunicazione attuate IR 12.1.3 - Numero di mezzi e forniture acquisiti
	12.2 - ASSISTENZA TECNICA		IO 12.2.1 - Iniziative di assistenza tecnica a supporto degli Uffici delle Autorità del Programma	IR 12.2.1 - Numero di risorse umane impiegate

Non è necessaria la redazione di una relazione finale di chiusura parziale con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013, non essendo presenti in questo PSC.

Infine, con riferimento al piano finanziario complessivo del PSC, si propone di seguito (Tabella 4) una rappresentazione delle previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio (2022-2023-2024), prendendo a riferimento, sulla base delle informazioni registrate nei sistemi di monitoraggio la spesa realizzata al 31.12.2021, indicata quale spesa cumulata all'anno di riferimento 2021, e quella prevista rappresentata per ciascun anno del triennio successivo al 2021:

Tabella 4 - Piano finanziario con previsioni triennali di spesa

	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno 2021 (1)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2022 (2)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2023 (3)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2024 (4)	Spesa complessiva ulteriore prevista negli anni successivi (5)	Dotazione del PSC (6) = (1+2+3+4+5)
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
totale	33.150.518,35	20.257.780,00	32.096.000,00	50.495.701,65		136.000.000,00
	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1
totale	-	-	-	-		-
	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2
totale	-	-	-	-		-
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
TOTALE (€)	33.150.518,35	20.257.780,00	32.096.000,00	50.495.701,65	0,00	136.000.000,00

6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

La fonte dei dati di attuazione da riportare all'interno della presente relazione è rappresentata dal Sistema Nazionale di Monitoraggio con riferimento alla data dell'ultimo consolidamento dei dati effettuato da MEFRGS-IGRUE al 31.12.2021.

In considerazione della contemporaneità della relazione al 31.12.2021 con gli adempimenti previsti dalle Delibere 2/2021 e 81/2021 in ordine al Piano, i dati vengono poi consolidati a data odierna sulla base della rimodulazione effettuata per l'integrazione del PSC (punto 2.3 Delibera 81/2021).

Si ribadisce che i prospetti seguenti sono relativa alla sola sezione ordinaria del Piano, non essendo previsti interventi per le sezioni speciali.

6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Al 31.12.2021 il FSC risulta attivato dalla Città Metropolitana con 167 procedure (pareri di congruità) su 233 progetti censiti. Ulteriori 20 procedure sono state avviate al mese di aprile 2022 e altre sono in corso di approvazione, con l'obiettivo di pervenire al 100% delle procedure avviate entro il 31.12.2022.

6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

Di seguito viene rappresentato in modo sintetico l'avanzamento degli interventi, rimandando alle tabelle allegare la definizione analitica degli stessi.

L'avanzamento viene riportato con riferimento alle date del 31.12.2021, ricavando il dato dal sistema di monitoraggio, e alla data del 18.05.2022 mediante riscontro documentale sugli atti prodotti dai singoli beneficiari e in via di aggiornamento sul sistema di monitoraggio.

Tabella 5 – Avanzamento al 31/12/2021 e al 18/05/2022

Avanzamento progetti	31/12/2021	18/05/2022
Chiusi	0	3
Eseguiti	21	25
In esecuzione	107	126
In affidamento	66	56
In corso di progettazione	21	44
Non avviati	18	4
Totale	233	258

6.3 AVANZAMENTO FINANZIARIO

Di seguito si riporta l'avanzamento finanziario per aree tematiche, così come individuate dal DPCoe in sede di riprogrammazione ex art. 44 DL 34/2019 e assestate rispetto agli interventi non classificati nella tabella allegata alla Delibera 81/2021, con riferimento alla data del 31.12.2021:

Tabella 6 - Piano Finanziario PSC - Avanzamento finanziario al 31.12.2021

Area tematica	Dotazione finanziaria	Impegni	Pagamenti
3 COMPETITIVITÀ IMPRESE	26.101.000,00	7.776.940,78	4.496.885,60
4 ENERGIA	1.600.000,00	856.454,42	585.071,31
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	25.546.562,20	7.752.321,27	4.639.396,93
6 CULTURA	18.136.593,34	4.678.133,26	2.779.206,69
7 TRASPORTI E MOBILITÀ	8.394.188,64	5.143.263,36	1.615.911,66
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	30.273.350,00	10.478.182,01	6.466.347,73
10 SOCIALE E SALUTE	3.000.000,00	-	-
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	17.752.819,46	9.396.298,30	7.180.954,08
12 CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	5.195.486,36	2.459.078,77	1.890.525,32
Totale	136.000.000,00	48.540.672,17	29.654.299,32

7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Poiché la Relazione ad oggetto è la prima dall'approvazione del PSC con delibera CIPESS 81/2021 pubblicata in GURI nel mese di marzo 2022, non è possibile rilevare scostamenti della spesa cumulata al 31.12.2021 in assenza di dato precedente. Previsioni più puntuali potranno essere fornite nei prossimi rapporti annuali in conseguenza della definizione delle modalità di avvio delle azioni non ancora attivate

8. QUADRO DELLE ECONOMIE

Al VI bimestre 2021 non si registrano economie nei sistemi informativi di riferimento delle risorse FSC confluite nella Sezione ordinaria del Piano.

9. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Nel periodo di implementazione gli interventi finanziati dall'FSC non sono stati oggetto di alcuna sanzione.

10. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

La Delibera CIPESS di approvazione del PSC 81/2021 del 22.12.2021, pubblicata in GURI il 17.03.2022, prevede al punto 2.3 che l'Amministrazione titolare responsabile del PSC proponga al C.d.S. l'integrazione del PSC con:

- settori d'intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato;
- piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato standard elaborabile.

Stante la scansione temporale dell'approvazione del Piano alla fine del mese di dicembre del 2021, l'Amministrazione ha provveduto ad effettuare una riprogrammazione complessiva del PSC che ha comportato, oltre all'integrazione di cui sopra, il riallineamento degli interventi alle ammissioni a finanziamento effettuate dal 1/1/2022 alla data della relazione, per poter mettere il C.d.S. in grado di approvare il piano complessivo del PSC alla data del suo insediamento, conformemente a quanto previsto dal punto 4, lettera iii) della Delibera 2/2021, attinente l'esame di eventuali proposte di modifiche al PSC.

In relazione a tale riallineamento complessivo, si riporta di seguito la tabella esplicativa delle principali modifiche per aree tematiche, rimandando alle tabelle allegate l'indicazione puntuale per singolo intervento.

Tabella 7 - Piano finanziario PSC al 18.5.2022

Area tematica	Settori di Intervento	Risorse rimodulate Delibera 81/2021	FSC da	Proposta modifica dotazione finanziaria CdS
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	03.01 SISTEMI E SERVIZI PRODUTTIVI	3.419.000,00		3.419.000,00
04 – ENERGIA	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	850.000,00		850.000,21
	04.02 ENERGIA RINNOVABILE		-	-
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	766.000,00		766.000,00
	05.02 - RISORSE IDRICHE	5.100.000,00		5.100.000,00
	05.03 – RIFIUTI	9.067.225,63		9.189.178,65
	05.04 - NATURA E BIODIVERSITÀ	11.523.336,57		12.023.336,57
06 – CULTURA	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	20.361.593,34		20.361.593,34
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	07.01 - TRASPORTO STRADALE	15.085.163,64		14.585.163,64
	07.02 - MOBILITÀ URBANA	4.500.000,00		4.500.000,00
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	47.331.582,39		47.284.629,06
10 - SOCIALE E SALUTE	10.01 STRUTTURE SOCIALI	3.000.000,00		3.000.000,00
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	9.150.612,07		9.075.612,17
12 – CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.01 - RAFFORZAMENTO P.A.	4.000.000,00		4.000.000,00
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	1.845.486,36		1.845.486,36
Totale complessivo (€)		136.000.000,00		136.000.000,00

11.OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS N.2/2021) -FOCUS

Il CIPESS, nel portare avanti il percorso di ridefinizione del quadro normativo di riferimento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione avviato nel 2019 con l'art. 44 del DL 34/2019, conferma espressamente il vincolo del 31/12/2022 (termine così posticipato con legge 17 giugno 2021, n. 87) posto per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte degli interventi ricompresi nella sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione.

Nel caso specifico il DPCoe e l'ACT, nella loro funzione di Monitoraggio dei PSC, hanno effettuato una Ricognizione dei dati presenti nel sistema di monitoraggio ai fini della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nelle more della migrazione di quanto già monitorato in associazione ai programmi di provenienza.

Sulla scorta di quanto risultante dalla ricognizione, la Città Metropolitana ha provveduto ad aggiornare il Sistema di monitoraggio in ordine all'avanzamento procedurale al mese di maggio 2022. È stato possibile in questo modo individuare 67 interventi con assenza di OGV alla data della presente relazione per un importo di circa 30 M€, come da tabella seguente suddivisa per aree tematiche:

Tabella 8 – Numero di interventi senza OGV (dati BDU) agg. maggio 2022

Area tematica	Numero di interventi	di cui senza OGV
3 COMPETITIVITÀ IMPRESE	5	2
4 ENERGIA	4	1
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	46	17
6 CULTURA	30	13
7 TRASPORTI E MOBILITÀ	34	18
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	107	26
10 SOCIALE E SALUTE	3	3
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	22	3
12 CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	7	2
Totale n. interventi	258	85
Totale importi	136.000.000,00 €	54.554.620,86 €

Tabella 9 – Numero di interventi con OGV raggiunta (dati aggiornati a maggio 2022) e livello di rischio degli interventi senza OGV

Area tematica	OGV raggiunta (maggio 2022)		Livello di rischio					
			Alto		Medio		Basso	
	n.	€	n.	€	n.	€	n.	€
3 COMPETITIVITÀ IMPRESE	0		0		1	1.000.000,00	2	1.000.000,00
4 ENERGIA	0		0		1	400.000,00	0	
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	9	6.550.000,00	2	450.000,00	1	900.000,00	5	1.334.765,56
6 CULTURA	4	6.255.000,00	3	810.000,00	3	1.300.000,00	3	1.308.585,28
7 TRASPORTI E MOBILITÀ	2	600.000,00	9	9.384.188,64	4	3.700.000,00	3	1.160.000,00
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA	3	1.000.000,00	8	6.000.000,00	3	2.100.000,00	11	2.502.090,38
10 SOCIALE E SALUTE	0		3	3.000.000,00	0		0	
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	0		1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	150.000,00
12 CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	0		1	1.000.000,00	0		1	650.000,00
Totale n. interventi	18		27		14		26	
Totale importi		14.405.000,00		21.644.188,64		10.400.000,00		8.105.432,22

Sulla base delle rilevazioni effettuate l'Amministrazione ha già avviato una ricognizione di progetti avviati e non completati, a valere su altri Programmi o sul bilancio dell'Ente, che possano sostituire, integralmente o parzialmente, entro il 31/12/2022, gli interventi a valere sul PSC il cui livello di rischio si dovesse tradurre in una impossibilità ad ottenere le OGV nei termini previsti dalla normativa.

12. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

L'AR del PSC garantisce attraverso il Sistema informativo e di monitoraggio:

- la raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit;

- l'effettuazione delle attività di monitoraggio e per assolvere agli obblighi di trasparenza previsti dal punto 6 della Delibera CIPESS n. 2/2021;
- il supporto alla preparazione delle relazioni annuali e finali;
- il mantenimento di una contabilità informatizzata delle spese dichiarate per ciascuna operazione;
- l'affidabilità della registrazione dei dati;
- la sicurezza dei sistemi informatici e la protezione dei dati personali.

Tutti gli interventi inseriti nel PSC devono essere monitorati, ai sensi dell'art. 1, comma 703, della Legge n. 190/2014, secondo le regole definite con il documento tecnico "Protocollo Unico di Colloquio" (PUC) di cui alla circolare n. 18 del 30 Aprile 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE – che verrà notificato al Responsabile.

I dati devono essere trasmessi con cadenza bimestrale al Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio entro le seguenti scadenze:

- stato di attuazione al I bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 marzo di ciascun anno;
- stato di attuazione al II bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 maggio di ciascun anno;
- stato di attuazione al III bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 luglio di ciascun anno;
- stato di attuazione al IV bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 settembre di ciascun anno,
- stato di attuazione al V bimestre, la validazione deve avvenire entro il 23 novembre di ciascun anno;
- stato di attuazione al VI bimestre, la validazione deve avvenire entro il 23 gennaio di ciascun anno successivo a quello di riferimento.

La responsabilità di alimentare la piattaforma informativa del PSC, con cadenza bimestrale, è attribuita ai RUP degli interventi, che sono responsabili della veridicità del dato. Nel caso di mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio, le spese relative agli interventi non saranno considerate utili ai fini del computo della percentuale di costo realizzato che consente di definire l'entità dei trasferimenti diversi dalla prima anticipazione.

Il processo di prevalidazione dei dati, inseriti dai RUP degli interventi, è di competenza dell'AR del PSC con il supporto dell'Ufficio "Programmazione e Monitoraggio". L'attività prevede una prima verifica dei dati inseriti dai RUP ed il controllo delle informazioni caricate sul sistema. L'attività è fondamentale e propedeutica per la successiva fase di validazione.

Inoltre, La Città Metropolitana di Reggio Calabria alimenta il Sistema Unitario di Monitoraggio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, inserendo i cronoprogrammi di ogni singolo intervento ammesso al finanziamento.

Le principali dimensioni del monitoraggio sono rappresentate da:

- anagrafica e classificazioni;
- soggetti responsabili;
- dati finanziari;
- dati fisici;
- dati procedurali;
- procedure di aggiudicazione.

Il monitoraggio è effettuato con cadenza bimestrale secondo la seguente articolazione:

- raccolta e inserimento dati (a cura dei RUP)
- verifica e prevalidazione (a cura dell'AR del "PSC della CM di Reggio Calabria")
- verifica (e validazione) dati inseriti (a cura dell'AR del "PSC della CM di Reggio Calabria")
- invio dati alla BDU-IGRUE;

- validazione su BDU-IGRUE;
- consolidamento su BDU-IGRUE.

Per il passaggio alla modalità unitaria di monitoraggio del PSC è prevista una fase transitoria di mantenimento delle attuali modalità per i diversi cicli di programmazione, nonché di sostegno alle amministrazioni. A tal fine, il MEF-IGRUE provvederà all'emanazione di apposita circolare a chiarimento di eventuali specificità o esigenze attuative da considerare nell'adempimento degli obblighi di monitoraggio nel SNM. Successive indicazioni specifiche verranno dunque fornite non appena disponibili, anche tramite la divulgazione di apposite Circolari informative dell'AR del PSC.

A partire dal termine per la conclusione delle attività di validazione, il MEF-RGS-IGRUE effettua il Consolidamento dei programmi in BDU. L'effetto del consolidamento in BDU è l'impossibilità di aggiornare ulteriormente i dati di avanzamento riferiti alla data di scadenza, che vengono, pertanto, "cristallizzati" per quel periodo di riferimento. I termini per il consolidamento dei programmi in relazione ad ogni scadenza bimestrale sono analoghi alle tempistiche previste per il monitoraggio dei programmi comunitari; il consolidamento deve avvenire, pertanto, nei trenta giorni successivi alla chiusura del periodo bimestrale di riferimento. Le competenti Divisioni del DPS effettuano le proprie verifiche sui dati consolidati e trasmettono, entro 30 giorni, al responsabile della programmazione, un rapporto di verifica evidenziando eventuali necessità di modifica ed integrazione dei dati di attuazione.

Infine, per quel che riguarda le relazioni periodiche e la reportistica, come definito dalla Delibera CIPESS 2/2021, le relazioni di attuazione devono contenere, per area tematica e settore d'intervento:

- una sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento, unitamente a ogni elemento utile ad apprezzare i progressi del Piano (inclusi i risultati delle verifiche sui progetti e delle valutazioni già disponibili);
- l'evidenziazione e motivazione dell'eventuale scostamento della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario;
- l'indicazione dei progetti oggetto di rendicontazione - in itinere o conclusa - sui programmi comunitari;
- l'aggiornamento delle informazioni sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte;
- l'evidenziazione delle valutazioni in itinere ed ex post;
- l'illustrazione delle attività di sorveglianza, monitoraggio, controllo, assistenza tecnica.

Tali relazioni, predisposte dall'AR, sono approvate dal CdS entro il 15 maggio di ciascun anno. Ogni triennio il CdS provvede all'approvazione di una relazione finale di chiusura parziale del PSC, relativa alle risorse associate a progetti conclusi per ciascuna area tematica, indicando i relativi risultati raggiunti e le pertinenti evidenze delle valutazioni. Inoltre le relazioni finali danno conto, per il complesso del PSC, delle risorse effettivamente impiegate alla data di chiusura parziale rispetto alle previsioni del piano finanziario.

13. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Nel periodo ad oggetto, gli interventi realizzati sono stati oggetto dei controlli e delle verifiche previste dal Si.Ge.Co. vigente. I controlli, effettuati dagli Uffici economico-finanziario e dall'OdC per le rispettive competenze e con il supporto dell'assistenza tecnica, sono stati effettuati su base documentale sul 100% delle spese di cui è stato richiesto da parte dei Beneficiari l'accredito delle somme per anticipazione o SAL.

Inoltre, poiché lo strumento finanziario del PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria afferisce ad una contabilità speciale, tutte le spese certificate sono state sottoposte a controllo di regolarità amministrativa

e contabile ai sensi del Decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 da parte del MEF – Ragioneria generale dello Stato, attraverso la propria sezione locale. Il controllo ha avuto ad oggetto tutte le spese rendicontate e registrate nella Contabilità Speciale n. 6047 aperta presso la Tesoreria Prov.le dello Stato dal 16 marzo 2017 e per le annualità 2017/2018, 2019, 2020 e 2021.

Dal 2022 il MEF ha attivato, di concerto con la Città Metropolitana, il controllo concomitante di cui all'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 123/2011, secondo le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2019, su base mensile e su un campione di rendicontazione costituito da:

- a) documentazione relativa a ciascuno ordinativo di pagamento di importo superiore ad € 40.000,00;
- b) documentazione relativa ad ogni ordinativo di pagamento emesso per lo stato finale delle opere pubbliche;
- c) 10% di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai Comuni beneficiari di interventi per l'esercizio finanziario di riferimento.

Inoltre, nel rispetto del Si.Ge.Co. vigente, dal 2020 è stata effettuato il controllo in loco a campione, sulla base dell'Analisi dei Rischi degli interventi, strutturata su:

- una fase Preliminare per la valutazione del rischio,
- una fase Operativa di estrazione "casuale" degli interventi da sottoporre, nel corso di un anno, a verifica in loco nonché documentale;
- una fase Finale di calendarizzazione e avvio dei sopralluoghi.

Il campione oggetto dell'Analisi è rappresentato dagli interventi presenti sulla Banca Dati Unitaria nel momento in cui è stata avviata la valutazione del rischio, purché avessero una procedura di affidamento almeno avviata e per i quali vi fosse un avanzamento della spesa. Per ogni intervento sono stati individuati i fattori di Rischio Intrinseco (determinati dall'importo totale, dalla tipologia di operazione, dallo stato di avanzamento e dal numero di progetti riconducibili ad uno stesso Beneficiario/Soggetto Attuatore) e i fattori di Rischio di Controllo (determinati dall'attività di monitoraggio e dalla sua corrispondenza con l'effettivo stato di avanzamento). Poiché, così come indicato dall'Allegato 13 del Si.Ge.Co., ad ogni fattore di rischio viene attribuito un peso, dunque un punteggio, è stato possibile effettuare la sommatoria di tali valori e quindi ottenere il Rischio Complessivo per ognuno degli interventi precedentemente selezionati, poi assegnati ad uno dei tre scaglioni di rischio (A, B, C) previsti dallo stesso Allegato 13.

L'estrazione del campione di interventi da sottoporre a controllo in loco nel periodo compreso tra novembre 2020 e dicembre 2021, è stata effettuata con funzione "casuale", ripetuta fino al raggiungimento di un numero di operazioni per le quali la somma degli importi rappresentasse almeno il 10% dell'importo totale all'interno dello scaglione di riferimento, garantendo anche un'adeguata rappresentazione di tutte le Aree Tematiche. Di seguito uno schema riepilogativo dei controlli effettuati:

Tabella 10 – Numero di interventi sottoposti a controllo in loco al 21.12.2021

Periodo	Numero controlli
3° quadrimestre 2020	1
1° quadrimestre 2021	8
2° quadrimestre 2021	7
3° quadrimestre 2021	10
Totale controlli in loco al 31.12.2021	26

I sopralluoghi, già effettuati o da effettuare nei prossimi mesi, comprendono sia il controllo della documentazione ubicata presso il Comune beneficiario che la visita presso il luogo oggetto d'intervento, con l'obiettivo di accertare, tra le altre cose: l'esistenza e la completezza dei documenti attestanti le spese e loro ammissibilità; la correttezza di tutte le procedure applicate; la rispondenza dell'intervento realizzato al

progetto presentato; l'effettivo Stato d'avanzamento; gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità.

Durante le Verifiche in loco viene redatto e sottoscritto dalle parti apposito Verbale di Controllo, è avviata la compilazione della "Check list del controllo" e della "Scheda di Verifica" previste dal Si.Ge.Co. e vengono acquisiti gli atti necessari a proseguire il controllo. L'intera documentazione, incluse eventuali ulteriori integrazioni, viene conservata presso gli uffici del Settore 10 della Città Metropolitana di Reggio Calabria e notificata all'Ente beneficiario al termine delle attività di verifica.

14.ASSISTENZA TECNICA

Le attività di assistenza tecnica sono coordinate dall'Ufficio Patti incardinato nel "Settore 10 – Pianificazione - Valorizzazione del territorio - Leggi speciali" della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Le risorse dedicate sono state acquisite con Avviso Pubblico del 2020.

Le risorse dedicate all'assistenza tecnica hanno consentito di rafforzare il coordinamento con il livello centrale, finalizzata a garantire il processo di attuazione complessiva del Piano, con particolare riferimento alla fase dei controlli contabili effettuati dal MEF nei suoi livelli centrale e territoriale.

15.INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Per quel che riguarda le attività di comunicazione si fa riferimento a quanto indicato all'interno della Delibera CIPESS n. 2/2021 nella sezione A, ai punti 4, 5 e 6. Allo stesso tempo, rimangono valide le disposizioni dettate dalla Delibera CIPE n. 25/2016 al punto 2.f, in materia di informazione e pubblicità. I due documenti forniscono indicazioni riguardanti sia le relazioni di attuazione, sia la cartellonistica inerente gli interventi del PSC, nonché l'utilizzo dei loghi e il materiale divulgativo in genere, anch'esso oggetto di controllo di I livello. Inoltre, per garantire la comunicazione sul web, all'interno del sito internet dell'Amministrazione titolare del Piano verrà creata una sezione dedicata al PSC, con l'obiettivo di divulgare sul territorio i risultati ottenuti del PSC, garantire trasparenza e migliorare lo scambio di informazioni con gli stessi Beneficiari. Essa conterrà, tra le altre cose, tutti gli atti di ammissione a finanziamento dei nuovi interventi, contestualmente pubblicati sull'Albo on line.

Il materiale informativo, sia digitale che cartaceo, dovrà contenere i seguenti elementi:

- il logo di riconoscimento del "Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria";
- il logo del soggetto attuatore dell'intervento;
- il logo di eventuale altro Ente co-finanziatore del progetto;
- il titolo del progetto;
- il CUP e i riferimenti al "Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria" - 2014-2020.

16.Tabelle allegate

1. Lista interventi PSC – Proposta di classificazione in aree tematiche
2. Elenco interventi critici